

**Інформація  
про реалізацію проектів громадського бюджету м.Києва у 2019 році (ГБ-3)**

(станом на 01.08.2019)

| № з/п   | Назва проекту   | № проекту | Адреса реалізації проекту                           | Автор проекту (П.І.Б., тел.)  | Замовник   | Погодження з автором проекту технічних вимог (дата) | Погодження з автором проекту календарного плану реалізації (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата)            | Сума проекту | Які основні етапи проекту виконано   | Стан реалізації проекту |      |                |      | Проблемні питання                                    |
|---|---|-----------|---|-------------------------------|--|---|---|---|--------------|--|-------------------------|------|----------------|------|--|
|   |   |           |   |                               |  |   |   |   |              |  | Освоєно                 |      | Профінансовано |      |  |
|   |   |           |   |                               |  |   |   |   |              |  | тис.грн.                | %    | тис.грн.       | %    |  |
| 1   | 2   | 3         | 4   | 5                             | 6  | 7   | 8   | 9   | 10           | 11   | 12                      | 13   | 14             | 15   | 16   |
| <b>Головний розпорядник бюджетних коштів - Солом'янська районуна в місті Києві державна адміністрація</b> |   |           |   |                               |  |   |   |   |              |  |                         |      |                |      |  |
| 1   | "SolomaFest 2019 –free open air на Солом'янці"  | 508       | м.Київ просп. Комарова,1 (стадіон на території НАУ) | Кравчишин І. 063 -960- 06 -22 | Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини СРДА   | 11.03.2019  | 31.01.2019  |   | 1800,000     | Закупівлю проведено. Результати проведеної закупівлі скасовано у зв'язку із внесенням змін в тендерну документацію автором проекту.  | 0,000                   | 0,0  | 0,000          | 0,0  |  |
| 2   | AviaHack- молодіжний ханатон авіакосмічних технологій   | 908       | м.Київ вул. Гарматна,53                             | Парасюк Г. 065 -954 -85 -20   | Відділ молоді та спорту СРДА                                       | 26.02.2019  | 15.01.2019  | 11.03.2019 (дог.1)  | 76,800       | Закупівлю проведено. Проведення заходу заплановано на жовтень місяць   | 0,000                   | 0,0  | 0,000          | 0,0  |  |
| 3   | "Обладнання для Центру комплексної реабілітації "Зможу"                                       | 473       | м.Київ вул. М.Донця, 25/89                          | Комаренко Н. 067 -708 -67 -69 | Управління праці та соціального захисту населення СРДА             | 29.01.2019  | 29.01.2019  | 18.03.2019;<br>11.03.2019;<br>22.03.2019;<br>11.03.2019;<br>11.03.2019.<br>(дог. 5) | 120,822      | Закупівлю проведено. Здійснено поставку обладнання. Згідно звернення автора закупівлю по програмному забезпеченню відмінено. Проект реалізовано, економія коштів 38,0 тис.грн. | 82,853                  | 68,6 | 82,853         | 68,6 |  |
| 4   | "Створення робочих місць психолога та логопеда у Центрі комплексної реабілітації "Зможу"      | 873       | м.Київ вул. М.Донця, 25/89                          | Комаренко Н. 067 -708 -67 -69 | Управління праці та соціального захисту населення СРДА             | 29.01.2019  | 29.01.2019  | 11.03.2019;<br>11.03.2019;<br>25.03.2019;<br>19.03.2019<br>(дог. 4)                 | 141,954      | Частково здійснено закупівлю обладнання. Триває процес закупівлі іншого обладнання. Надання послуг логопеда та психолога буде проведено згідно графіка.                        | 77,534                  | 54,6 | 77,534         | 41,9 |  |
| 5   | "Творча майстерня "Гончарство та ліплення "Говариства Червоного Хреста Солом'янського району" | 1163      | м.Київ вул. Волинська, 2                            | Короленко І. 097 -847 -19 -52 | Управління праці та соціального захисту населення СРДА             | 29.01.2019  | 29.01.2019  | 01.03.2019;<br>12.03.2019;<br>20.03.2019;<br>11.03.2019;<br>11.03.2019.<br>(дог. 5) | 123,078      | Здійснено закупівлю обладнання в повному обсязі. Надання послуг майстра-педагога буде проведено згідно графіка.  | 83,928                  | 68,2 | 83,928         | 68,2 |  |
| 6   | Центр денного перебування та навчання професій для молоді з інвалідністю "Горнятко Доброти"   | 34        | м.Київ вул. М.Шепелєва, 14                          | Посівнич О. (098) 425 46 18   | СРДА   |   |   |   | 1395,241     | На виконання вимоги Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання очікується рішення АМК  | 0,000                   | 0,0  | 0,000          | 0,0  |  |
| 7   | Ремонт санітарно - технічних приміщень спеціалізованої школи №7 ім.М.Рицького м.Києва         | 49        | м.Київ просп. В. Лобановського, 6                   | Грозна Т. (097) 978 33 88     | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 27.02.2019  | 27.02.2019  |   | 399,335      | Підписання договору до 09.08.2019  | 0,000                   | 0,0  | 0,000          | 0,0  | Підписання договору                                  |
| 8   | Модернізація санвузлів у ліцеї № 144  | 56        | м.Київ просп. В. Лобановського, 6                   | Орехов Д. (050) 718 68 65     | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 26.02.2019  | 26.02.2019  |   | 599,484      | Договір укладено, розпочато виконання робіт  | 0,000                   | 0,0  | 0,000          | 0,0  |  |
| 9   | Чисті тротуари Солом'янки   | 84        | м.Київ просп. Перемого, 37                          | Рибалко В.                    | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 27.02.2019  | 27.02.2019  |   | 218,771      | Підготовка тендерної документації для оголошення   | 0,000                   | 0,0  | 0,000          | 0,0  | Уточнення технічних характеристик від автора проекту |

| № з/п | Назва проекту   | № проєкту | Адреса реалізації проєкту   | Автор проєкту (П.І.Б., тел.)   | Замовник   | Погодження з автором проєкту технічних вимог (дата) | Погодження з автором проєкту календарного плану реалізації (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Стан реалізації проєкту |  |          |     |                |     |   |
|-------|---|-----------|---|--------------------------------|--|---|---|--|-------------------------|--|----------|-----|----------------|-----|---|
|       |   |           |   |                                |  |   |   |  | Сума проєкту            | Які основні етапи проєкту виконано   | Освоєно  |     | Профінансовано |     | Проблемні питання   |
|       |   |           |   |                                |  |   |   |  |                         |  | тис.грн. | %   | тис.грн.       | %   |   |
| 1     | 2   | 3         | 4   | 5                              | 6  | 7   | 8   | 9  | 10                      | 11   | 12       | 13  | 14             | 15  | 16  |
| 10    | Модернізація публічного простору в сквері на Польовій 56-74   | 227       | м.Київ вул. В.Гетьмана, 46 А/2  | Харченко В. (067) 275 47 50    | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 28.02.2019  | 28.02.2019  |  | 50,520                  | Договір укладено, розпочато виконання робіт  | 0,000    | 0,0 | 0,000          | 0,0 |   |
| 11    | Підготовка мачо в сквері на Польовій 56-74  | 229       | м.Київ вул. В.Гетьмана, 46 А/2  | Харченко В. (067) 275 47 50    | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 28.02.2019  | 28.02.2019  |  | 50,250                  | Договір укладено, розпочато виконання робіт  | 0,000    | 0,0 | 0,000          | 0,0 |   |
| 12    | Реконструкція футбольного майданчика біля будинку № 38-Г та 40 по бульв.Гавела  | 242       | м.Київ бульв. Гавела 38-Г,40  | Рябчинський А. (067) 504 70 10 | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 25.02.2019  | 25.02.2019  |  | 888,550                 | Договір укладено, розпочато виконання робіт  | 0,000    | 0,0 | 0,000          | 0,0 |   |
| 13    | Облаштування зони відпочинку  | 243       | м.Київ вул. Олексіївська,2  | Рябчинський А. (067) 504 70 10 | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 27.02.2019  | 27.02.2019  |  | 725,667                 | Роботи виконані, відкриття зони відпочинку 09.08.2019                                | 0,000    | 0,0 | 0,000          | 0,0 |   |
| 14    | Забезпечення реалізації громадського проєкту № 246 "Облаштування комплексного спортивного майданчика біля будинку № 13 по вул.Авіаконструктора Антонова | 244       | м.Київ вул. Авіаконструктора Антонова, 13                               | Чумаченко О. (066) 731 07 78   | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 25.02.2019  | 25.02.2019  |  | 769,755                 | Договір укладено, розпочато виконання робіт  | 0,000    | 0,0 | 0,000          | 0,0 |   |
| 15    | Реконструкція футбольного майданчика  | 246       | м.Київ просп. Повітрофлотський, 17                                      | Чумаченко О. (066) 731 07 78   | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 25.02.2019  | 25.02.2019  |  | 888,550                 | Договір укладено, розпочато виконання робіт  | 0,000    | 0,0 | 0,000          | 0,0 |   |
| 16    | Все найкраще - дітям!   | 399       | м.Київ вул. Васильченка,3   | Ковальова Т. (063) 273 71 80   | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 04.03.2019  | 04.03.2019  |  | 200,000                 | Оголошення торгів на 09.08.2019  | 0,000    | 0,0 | 0,000          | 0,0 |   |
| 17    | Нова огорожа для дитячого садочка № 374   | 506       | м.Київ вул. Ушинського, 3-А   | Нікітіна Г. (067) 997 77 79    | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 28.02.2019  | 28.02.2019  |  | 893,810                 | Договір укладено, розпочато виконання робіт  | 0,000    | 0,0 | 0,000          | 0,0 |   |
| 18    | Заміна елементів дитячого майданчика  | 523       | м.Київ вул. Смоленська, 5/1   | Зарембо О. (063) 608 44 66     | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 04.03.2019  | 04.03.2019  |  | 60,000                  | Договір укладено, розпочато виконання робіт  | 0,000    | 0,0 | 0,000          | 0,0 |   |
| 19    | Безпечні тротуари "Турецького містечка" (ДНЗ "Золотий Ключик", ДНЗ № 63, гімназія "Міленіум" № 318)   | 539       | м.Київ вул. І.Пулюя, 3, 3-а, 5, 5-а, 5-б та вул.Калетський гай, 3, 5,11 | Брідня Д. (050) 330 67 34      | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 26.02.2019  | 26.02.2019  |  | 857,570                 | АУКЦІОН 08-07-2019 не відбувся 09.08.2019 переоголошується                           | 0,000    | 0,0 | 0,000          | 0,0 |   |
| 20    | Ремонт санітарно - технічних приміщень гімназії Міленіум № 318  | 541       | м.Київ вул. І.Пулюя, 3-Б  | Брідня Д. (050) 330 67 34      | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 26.02.2019  | 26.02.2019  |  | 740,747                 | Договір укладено, розпочато виконання робіт  | 0,000    | 0,0 | 0,000          | 0,0 |   |
| 21    | EcoEnergy Point - зона відпочинку з джерелами альтернативної енергетики   | 547       | м.Київ вул. М.Голого, 28 /32  | Семенова К. (067) 954 74 20    | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 21.02.2019  | 21.02.2019  |  | 265,625                 | Погодження обсягів та технічних завдань з автором                                    | 0,000    | 0,0 | 0,000          | 0,0 | Лист від автора (опрацювання уточненої кошторисної документації)  |
| 22    | Благоустрій простору для дитячого дозвілля  | 552       | м.Київ вул. Смоленська, 5/1   | Зарембо О. (063) 608 44 66     | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 04.03.2019  | 04.03.2019  |  | 72,000                  | Договір укладено, розпочато виконання робіт  | 0,000    | 0,0 | 0,000          | 0,0 |   |
| 23    | Smart Yart (ЗОШ № 159)  | 667       | м.Київ вул. Генерала Тушикова, 22                                       | Мошелюк І. (050) 833 57 19     | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 25.02.2019  | 25.02.2019  |  | 242,475                 | Опрацьовано уточнену кошторисну документацію з автором проєкту                       | 0,000    | 0,0 | 0,000          | 0,0 | Автором проєкту уточнено види капітального ремонту, що потребує внесення змін до адресного переліку об'єктів. |
| 24    | Облаштування майданчика для вигулу собак по вул. Августина Волошина 2А  | 704       | м.Київ вул. А.Волошина, 2а  | Ворона С. (099) 275 75 19      | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 27.02.2019  | 27.02.2019  |  | 85,800                  | Погодження технічних завдань з автором проєкту для підготовки тендерної документації | 0,000    | 0,0 | 0,000          | 0,0 |   |

| № з/п | Назва проекту   | № проекту | Адреса реалізації проекту            | Автор проекту (П.І.Б., тел.)                   | Замовник   | Погодження з автором проекту технічних вимог (дата) | Погодження з автором проекту календарного плану реалізації (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Стан реалізації проекту |   |          |       |                |       |   |
|-------|---|-----------|--------------------------------------|--|--|---|---|--|-------------------------|---|----------|-------|----------------|-------|---|
|       |   |           |                                      |  |  |   |   |  | Сума проекту            | Які основні етапи проекту виконано  | Освоєно  |       | Профінансовано |       | Проблемні питання   |
|       |   |           |                                      |  |  |   |   |  |                         |   | тис.грн. | %     | тис.грн.       | %     |   |
| 1     | 2   | 3         | 4                                    | 5  | 6  | 7   | 8   | 9  | 10                      | 11  | 12       | 13    | 14             | 15    | 16  |
| 25    | Освітлення баскетбольного майданчика у Солом'янському районі                      | 1095      | м.Київ вул. М.Брайчевського,5        | Костянтин Рейнштейн - Горбунов (066) 347 89 93 | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 25.02.2019  | 25.02.2019  |  | 73,080                  | Погодження технічних завдань з автором проекту для підготовки тендерної документації  | 0,000    | 0,0   | 0,000          | 0,0   |   |
| 26    | Освітлення баскетбольного майданчика у Солом'янському районі                      | 1213      | м.Київ вул. А.Янгеля, 22             | Капітан В. (095) 687 27 14                     | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 25.02.2019  | 25.02.2019  |  | 73,080                  | Погодження технічних завдань з автором проекту для підготовки тендерної документації  | 0,000    | 0,0   | 0,000          | 0,0   |   |
| 27    | Stem-лабораторія (лицей "Престиж")  | 41        | м.Київ вул. Героїв Севастополя, 42-А | Кученева Т.                                    | Управління освіти СРДА   | 15.02.2019  | 23.01.2019  |  | 154,375                 | Звершена процедура закупівлі, укладено договір на суму 132,6 тис. грн, очікується поставка  | 0,00     | 0,0   | 0,00           | 0,0   |   |
| 28    | Ігровий майданчик у лиці № 144  | 57        | м.Київ просп. В. Лобановського, 6    | Орехов Д.                                      | Управління освіти СРДА   | 15.02.2019  | 23.01.2019  | 17.05.2019   | 372,265                 | Ігровий майданчик встановлено   | 360,00   | 96,7  | 360,00         | 96,7  |   |
| 29    | Дитячий майданчик "Мрія малят"ЗДО № 398   | 61        | м.Київ просп. Відрадный, 14/45 А     | Німак Л.                                       | Управління освіти СРДА   | 29.01.2019  | 23.01.2019  | 06.05.2019   | 345,090                 | Проект реалізований. Остаточний розрахунок 12.06.2019   | 341,00   | 98,8  | 341,00         | 98,8  |   |
| 30    | Сучасний кабінет хімії спеціалізованої школи № 173                                | 71        | м.Київ просп. Відрадный, 20          | Бушковський Д.                                 | Управління освіти СРДА   | 19.02.2019  | 23.01.2019  | 28.03.2019<br>03.04.2019 (дог. 2)  | 299,131                 | Поставлено мультимедійне обладнання. Триває процедура закупівлі іншого обладнання (Закупівля двічі не відбулась, закупівлі проводяться втретє)  | 63,7     | 21,3  | 63,7           | 21,3  |   |
| 31    | Мультимедійні комплекси для спеціалізованої школи № 173                           | 75        | м.Київ просп. Відрадный, 20          | Бушковський Д.                                 | Управління освіти СРДА   | 18.02.2019  | 23.01.2019  | 22.05.2019   | 199,998                 | Укладено договір на поставку мультимедійного обладнання на суму 160,9 тис. грн.. Управлінням освіти готується технічне завдання на суму економії Очікується поставка  | 0,0      | 0,0   | 0,0            | 0,0   |   |
| 32    | Студія теле-журналістики "177 сходинок до успіху!" (Гімназія біотехнологій № 177) | 118       | м.Київ вул. Курська, 12              | Рачук Т. 0633137730                            | Управління освіти СРДА   | 20.02.2019  | 23.01.2019  |  | 298,914                 | Змінено технічне завдання. 31.07.2019 тендерну документацію направлено на Київаудит.  | 0,0      | 0,0   | 0,0            | 0,0   | Закупівлі 3-чі не відбулись у зв'язку із відсутністю учасників. Управлінням освіти внесено зміни до технічного завдання, які погоджені з автором проекту  |
| 33    | Інтерактивні скеледроми "12 Climb" для шкіл району гімназії Міленіум № 318        | 326       | м.Київ вул. І. Пулюя, 3-Б            | Козак Є. 0636844855                            | Управління освіти СРДА   | 14.02.2019  | 23.01.2019  |  | 122,090                 | Скеледром встановлено. Здійснюється підготовка проведення навчання інструкторів.  | 118,085  | 96,7  | 118,085        | 96,7  |   |
| 34    | Сучасний скеледром у школі № 221  | 450       | м.Київ вул. Кудряшова, 12/14         | Ліченко В. 0964567276                          | Управління освіти СРДА   |   | 23.01.2019  |  | 303,613                 | Укладено договір на суму 303,6 тис. грн. Очікується поставка скеледрому.  | 303,6    | 100,0 | 303,6          | 100,0 |   |
| 35    | Сучасне навчальне обладнання для учнів гімназії Міленіум № 318                    | 540       | м.Київ вул. І. Пулюя, 3-Б            | Брідня Д. 0503306734                           | Управління освіти СРДА   | 01.02.2019  | 23.01.2019  | 22.05.2019   | 744,440                 | Здійснена поставка та монтаж радіоакустичної системи на суму 20,2 тис. грн. Триває процедура закупівлі іншого обладнання (повторно, аукціон 22.07.2019, визначено переможця триває період укладання договору, орієнтовні дати підписання 02.08.-12.08.2019) | 20,2     | 2,7   | 20,2           | 2,7   | Закупівля не відбувалися по 2-3 рази (у зв'язку із відсутністю учасників або відхиленням всіх учасників у зв'язку із невідповідністю до тендерної документації). Триває процедура закупівлі іншого обладнання (повторно, аукціон 22.07.2019, визначено переможця, триває період укладання договору, орієнтовні дати підписання 02.08.-12.08.2019) |

| № з/п | Назва проекту                                     | № проекту | Адреса реалізації проекту          | Автор проекту (П.І.Б., тел.) | Замовник               | Погодження з автором проекту технічних вимог (дата) | Погодження з автором проекту календарного плану реалізації (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Стан реалізації проекту |  |          |      |                |      |   |
|-------|---|-----------|------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|---|--|-------------------------|--|----------|------|----------------|------|---|
|       |   |           |                                    |                              |                        |   |   |  | Сума проекту            | Які основні етапи проекту виконано   | Освоєно  |      | Профінансовано |      | Проблемні питання   |
|       |   |           |                                    |                              |                        |   |   |  |                         |  | тис.грн. | %    | тис.грн.       | %    |   |
| 1     | 2   | 3         | 4                                  | 5                            | 6                      | 7   | 8   | 9  | 10                      | 11   | 12       | 13   | 14             | 15   | 16  |
| 36    | Громадський бюджет діти в школі 43 (EVORANK)      | 600       | м.Київ вул. Преображенська, 17     | Маржан І. 0954630971         | Управління освіти СРДА |   |   | 18.06.2019   | 193,000                 | Укладені договори на надання послуг на суму 40,0 тис. грн.   | 0,0      | 0,0  | 0,0            | 0,0  | Договора укладено на 40,0 тис. грн. Автором проекту здійснюється бюджетні зміни проекту. Інформація щодо змін для перерозподілу коштів на інші КЕКВ для подальшої реалізації проекту до управління освіти станом на 01.08.19 року не надано |
| 37    | Громадський бюджет діти в школі 178 (EVORANK)     | 604       | м.Київ просп. Повітрофлотський, 22 | Маржан І. 0954630971         | Управління освіти СРДА |   |   | 18.06.2019   | 193,000                 | Укладені договори на надання послуг на суму 40,0 тис. грн.   | 0,0      | 0,0  | 0,0            | 0,0  | Договора укладено на 40,0 тис. грн. Автором проекту здійснюється бюджетні зміни проекту. Інформація щодо змін для перерозподілу коштів на інші КЕКВ для подальшої реалізації проекту до управління освіти станом на 01.08.19 року не надано |
| 38    | Громадський бюджет діти в школі 64 (EVORANK)      | 615       | м.Київ вул. Ушинського, 32         | Маржан І. 0954630971         | Управління освіти СРДА |   |   | 18.06.2019   | 193,000                 | Укладені договори на надання послуг на суму 40,0 тис. грн.   | 0,0      | 0,0  | 0,0            | 0,0  | Договора укладено на 40,0 тис. грн. Автором проекту здійснюється бюджетні зміни проекту. Інформація щодо змін для перерозподілу коштів на інші КЕКВ для подальшої реалізації проекту до управління освіти станом на 01.08.19 року не надано |
| 39    | Громадський бюджет діти в школі 7 (EVORANK)       | 640       | м.Київ пров. Платонівський, 3      | Маржан І. 0954630971         | Управління освіти СРДА |   |   | 18.06.2019   | 143,000                 | Укладені договори на надання послуг на суму 40,0 тис. грн.   | 0,0      | 0,0  | 0,0            | 0,0  | Договора укладено на 40,0 тис. грн. Автором проекту здійснюється бюджетні зміни проекту. Інформація щодо змін для перерозподілу коштів на інші КЕКВ для подальшої реалізації проекту до управління освіти станом на 01.08.19 року не надано |
| 40    | Громадський бюджет діти в школі 12 (EVORANK)      | 671       | м.Київ вул. Зелена, 12             | Маржан І. 0954630971         | Управління освіти СРДА |   |   | 18.06.2019   | 143,000                 | Укладені договори на надання послуг на суму 40,0 тис. грн.   | 0,0      | 0,0  | 0,0            | 0,0  | Договора укладено на 40,0 тис. грн. Автором проекту здійснюється бюджетні зміни проекту. Інформація щодо змін для перерозподілу коштів на інші КЕКВ для подальшої реалізації проекту до управління освіти станом на 01.08.19 року не надано |
| 41    | Комп'ютерний клас для спеціалізованої школи № 149 | 695       | м.Київ вул. І. Світличного, 1      | Крошетецький Р. 0967515100   | Управління освіти СРДА | 28.01.2019<br>12.02.2019<br>04.03.2019              | 23.01.2019  | 14.03.2019   | 699,999                 | Виконані ремонтні роботи на суму 150,0 тис. грн.. Закупівля тричі не відбулась, триває перезатвердження технічної документації | 150,0    | 21,4 | 150,0          | 21,4 | Закупівлі обладнання 2-чі та 3-чі не відбулись у зв'язку із відсутністю учасників. Управлінням освіти проводиться робота, щодо внесення змін до технічного завдання та подальшого узгодження з автором проекту                              |

| № з/п          | Назва проекту                                       | № проекту | Адреса реалізації проекту         | Автор проекту (П.І.Б., тел.) | Замовник               | Погодження з автором проекту технічних вимог (дата) | Погодження з автором проекту календарного плану реалізації (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Стан реалізації проекту |   |                  |             |                  |             |  |
|----------------|---|-----------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|---|---|--|-------------------------|---|------------------|-------------|------------------|-------------|--|
|                |   |           |                                   |                              |                        |   |   |  | Сума проекту            | Які основні етапи проекту виконано  | Освоєно          |             | Профінансовано   |             | Проблемні питання  |
|                |   |           |                                   |                              |                        |   |   |  |                         |   | тис.грн.         | %           | тис.грн.         | %           |  |
| 1              | 2   | 3         | 4                                 | 5                            | 6                      | 7   | 8   | 9  | 10                      | 11  | 12               | 13          | 14               | 15          | 16   |
| 42             | Цифрова революція в СШ № 52                         | 926       | м.Київ вул. М. Донця, 16          | Шевченко Т. 0968374710       | Управління освіти СРДА | 14.02.2019  | 23.01.2019  | 07.03.2019<br>15.05.2019   | 440,000                 | Укладено договори на суму 151,1 тис. грн. Завершена закупівля комп'ютерного обладнання, 29.07.2019 укладено договір   | 151,1            | 34,3        | 151,1            | 34,3        |  |
| 43             | Лабораторія робототехніки СШ № 52 - крок у майбутнє | 934       | м.Київ вул. М. Донця, 16          | Громовий О. 0662106336       | Управління освіти СРДА | 21.01.2019<br>15.02.2019                            | 23.01.2019  | 05.02.2019<br>30.05.2019   | 494,000                 | Укладено договори на суму 413,9 тис. грн., планується постачання обладнання. Готується закупівля 3-D принтера (Довготривале узгодження технічного завдання з автором проекту) | 288,6            | 58,4        | 288,6            | 58,4        | Довготривале узгодження технічного завдання з автором проекту  |
| 44             | Новітній інтерактивний простір у школі № 221        | 952       | м.Київ вул. Кудряшова, 12/14      | Ліченко В. 0964567276        | Управління освіти СРДА |   | 23.01.2019  |  | 716,500                 | Триває процес погодження з автором технічних вимог  | 0,0              | 0,0         | 0,0              | 0,0         | Довготривале узгодження технічного завдання з автором проекту  |
| 45             | Київська школа безпілотної авіації (ЗОШ № 159)      | 1203      | м.Київ вул. Генерала Тупикова, 22 | Кравчишин І. 0639600622      | Управління освіти СРДА |   |   |  | 408,000                 |   | 0,0              | 0,0         | 0,0              | 0,0         | Автором проекту не надано технічні характеристики обладнання. Технічне завдання розроблено управлінням освіти та направлено 05.07.2019 автоу проекту на погодження. Розроблену тендерну документацію направлено на Київавліт. Опієнтована дата |
| <b>Всього:</b> |   | <b>X</b>  | <b>X</b>                          | <b>X</b>                     | <b>X</b>               | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>   | <b>18 276,379</b>       | <b>X</b>  | <b>2 040,600</b> | <b>11,2</b> | <b>2 040,600</b> | <b>11,2</b> | <b>X</b>   |

**Інформація**

**про реалізацію проектів громадського бюджету м.Києва 2019 року (Громадські проекти , які не реалізовано у 2018 році (ГБ-2))**

(станом на 01.08.2019)

|                |   |          |                                     |   |                        |                          |            |  |                |                      |                |             |                |             |   |
|----------------|---|----------|-------------------------------------|---|------------------------|--------------------------|------------|--|----------------|----------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---|
| 1              | Капітальний ремонт харчоблоку ЗНЗ № 173 по проспекту Відрадий, 20                   | 471      | м. Київ, просп. Відрадий, 20        | Мельничук Наталя Володимирівна 0935047204 | Управління освіти СРДА | 15.05.2018<br>09.07.2018 | 15.05.2018 | 27.08.2018<br>17.09.2018<br>02.10.2018 | 392,8          | Проект реалізований. | 386,6          | 98,4        | 386,6          | 98,4        | 25.06.2019 автор проекту відвідала об'єкт щодо контролю стану виконання робіт. Зауваження відсутні. |
| 2              | Реконструкція міні-футбольного поля школи № 159 в Відрадному (біля гуртожитків НАУ) | 485      | м. Київ, вул. Генерала Тупикова, 22 | Кравчишин Ігор Олександрович, 0639600622  | Управління освіти СРДА | 14.06.2018               | 14.06.2018 | 17.10.2018                             | 505,2          | Проект реалізований. | 499,0          | 98,8        | 499,0          | 98,8        |   |
| <b>Всього:</b> |   | <b>X</b> | <b>X</b>                            | <b>X</b>                                  | <b>X</b>               | <b>X</b>                 | <b>X</b>   | <b>X</b>                               | <b>898,000</b> | <b>X</b>             | <b>885,600</b> | <b>98,6</b> | <b>885,600</b> | <b>98,6</b> | <b>X</b>  |

\* Інформація щодо номерів телефонів авторів громадських проектів підпадає під дію вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Начальник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО